

1. Chemieräume

- in den Chemieräumen kann nach Aussage einer Fachlehrerin naturwissenschaftlicher Unterricht durchgeführt werden.
- Stadt Halle erklärte sich bereit, Restmängel auf eigene Kosten **Anfang 2009** beheben zu lassen

2. Farbanstrich an Wänden und Fluren

- Landesbetrieb wurde über diesen Mangel informiert, eine Beseitigung wurden von Seiten des Landesbetriebes abgelehnt

3. Taschen im Foyer bzw. in den Fluchtwegen

- Abhilfe wurde dahingehend geschaffen, dass Schließfächer für alle Schüler vorhanden sein werden

4. Hauswirtschaftsküche

- war keine Küche im Objekt vorgesehen; die Bestätigung zweier Schulen an einem Standort kam sehr spät, so dass aufgrund des Baufortschritts keine Änderungen mehr möglich waren.
- eine Hauswirtschaftsküche bedarf hoher Investitionen
- Termin für eine Installation aufgrund angespannter Haushaltslage offen

5. Sitzbänke im Hofbereich

- Schulverwaltungsamt hat über das Grünflächenamt die Beschaffung rustikaler Bänke veranlasst

6. Telefonanschluss Pädagogische Mitarbeiter

- erledigt, PM verfügen über Telefon

7. Internetanschlüsse

- Freischaltung der Anschlüsse in den Fachkabinetten und Klassenräumen wird wegen technischer Ursachen bis maximal **nach den Winterferien 2009** dauern.